Confirmación de rol - Reunión de Planificación SOMA

Fecha	Hora	Área
01/09/2026	09:16	U. Teniente-7

Observador 1

Nombre	AILYN FLORES	Gerencia	GOP
Superintendencia	-	SAP	123456
E-mail	ailyn.floresmo@gmail.com	Cargo	Graduada

Observador 2

Nombre		Gerencia	
Superintendencia		SAP	
E-mail		Cargo	

Pregunta / Nota	1	2	3
ASPECTOS GENERALES			
Ejecución: La reunión…	**No se realizó y/o se reagendó**	Se realizó, pero tarde o se extendió	Se realizó de acuerdo con el horario y la duración planificada
Asistencia: A la reunión asisten... (planificación, confiabilidad, operación, ej. mantenimiento, abastecimiento, EECC y prevencionistas)	**No se presentaron más de 3 participantes claves**	Faltaron 1-2 participantes claves	Estaban todos los relevantes
INPUTS			
Plan de mantenimiento semanal propuesto: Planificación…	**No se presenta una propuesta de plan de mantenimiento semanal**	Presenta un plan de mantenimiento semanal, pero no está completo	Presenta un plan de mantenimiento semanal completo
Balance consolidado (análisis de factibilidad de las Ots) realizado por planificación: El plan…	**No incluye un análisis de factibilidad en función de los recursos disponibles**	El análisis de factibilidad es incompleto	El plan es factible según análisis de recursos requeridos versus disponibles
DESARROLLO			
Presentación, asistencia y reflexión:	**No se controla la asistencia y no se realiza reflexión**	Se controla la asistencia, pero no se realiza reflexión (o viceversa)	Se controla la asistencia y se realiza reflexión
Entrega de propuesta de plan de mantenimiento para N-2 (de acuerdo con el análisis de factibilidad y las iteraciones con criticidad): El equipo…	**No revisa en conjunto la propuesta de plan mensual**	Revisa el plan semanal sin cuestionamientos	Revisa el plan de manera crítica, en cuanto a exigencia y factibilidad
Presentación de actividades que no quedan en el plan (última instancia de apelación):	**No son presentadas**	Son presentadas sin cuestionamientos	El equipo debate para asegurar que las tareas necesarias sean incluidas
Aprobación de todos los integrantes (firma de superintendentes):	**No solicita a los participantes la confirmación del plan de mantenimiento**	Se solicita a los participantes la validación del plan de mantenimiento, pero no formalmente	Se solicita a los participantes la validación formal del plan de mantenimiento para luego solicitar firmas de SI
MENTALIDADES Y COMPORTAMIENTOS			

Confirmación de rol - Reunión de Planificación SOMA

Respeto por las reglas de la reunión: Los asistentes…	**No dan importancia al cumplimiento de las reglas**	Uno o más integrantes no respeta las reglas y refleja una falta de entendimiento de la importancia de la reunión	El equipo completo respeta las reglas y es reflejo de la importancia que dan a la reunión
Preparación: La preparación de la información refleja la importancia que dan los participantes a la planificación	**La preparación necesaria es nula y se le da poca importancia en todo el equipo**	Uno o más asistentes no prepara la información y no entiende su importancia	Todos aportan la información necesaria y de la manera esperada
Motivación a la priorización: El equipo entiende que el principal objetivo es la de planificar el plan semanal	**Se discute poco o nada de planificación**	La planificación se discute parcialmente	El equipo cuestiona y debate para lograr un plan semanal exigente, pero alcanzable
La comunicación: ¿La comunicación de los participantes refleja entendimiento y convicción?	**Se observa lenguaje de desaprobación en el equipo**	Uno o más integrantes muestran lenguaje de desaprobación	El equipo muestra un lenguaje positivo, colaborativo y alineado con el objetivo de la reunión

Checklist de seguridad

N°	Requisito	SI	NO	Comentario
1	Los riesgos principales de las actividades planificadas fueron considerados durante la asignación de recursos.	☑	☐	
2	Las actividades con requerimientos especiales de seguridad fueron identificadas.	☑	☐	
3	Las condiciones previas necesarias para la ejecución segura fueron consideradas en la planificación.	☑	☐	
4	Las interferencias operacionales relevantes fueron identificadas y gestionadas.	☑	☐	
5	Las necesidades de coordinación entre áreas fueron consideradas en el plan.	☑	☐	
6	Los requerimientos de acceso, aislamiento o control operacional fueron considerados para las actividades planificadas.	☑	☐	
7	Los recursos requeridos para implementar controles de seguridad fueron considerados en la planificación.	☑	☐	

Feedback

Fortalezas de la reunión:		Suma del puntaje
Oportunidades de la reunión:		12.0
Plan		Nota
		1.0

Confirmación de rol - Reunión de Planificación SOMA

Compromisos

Acción propuesta	Responsable	Fecha Compromiso	Estado de la acción	Evidencia de cierre
Coordinar aislamiento eléctrico con área de seguridad	N. Herrera	07/09/2026	COMPLETADO	

Participantes

Área	Responsable	Asistencia	Conformidad
CONFIABILIDAD	usuario prueba	**SI**	—
PLANIFICADOR	usuario prueba	**SI**	—
PROGRAMADOR	usuario prueba	**SI**	—
EJECUTOR	usuario prueba	**SI**	—
OPERACIONES	usuario prueba	**SI**	—
GSYS	usuario prueba	**SI**	—
ELÉCTRICOS	usuario prueba	**SI**	—
ABASTECIMIENTO	usuario prueba	**SI**	—
EECC	usuario prueba	**SI**	—
OTRO	usuario prueba	**SI**	—