Confirmación de rol - Reunión de Programación SOMA

Fecha	Hora	Área
08/10/2026	09:06	U. Teniente-7

Observador 1

Nombre	AILYN FLORES	Gerencia	GOP
Superintendencia	-	SAP	123456
E-mail	ailyn.floresmo@gmail.com	Cargo	Graduada

Observador 2

Nombre		Gerencia	
Superintendencia		SAP	
E-mail		Cargo	

Pregunta / Nota	1	2	3
ASPECTOS GENERALES			
Ejecución: La reunión…	No se realizó y/o se reagendó	Se realizó, pero tarde o se extendió	**Se realizó de acuerdo con el horario y la duración planificada**
Asistencia: A la reunión asisten... (planificación, confiabilidad, operación, ej. mantenimiento, abastecimiento, EECC y prevencionistas)	No se presentaron más de 3 participantes claves	Faltaron 1-2 participantes claves	**Estaban todos los relevantes**
INPUTS			
Programa propuesto para la semana N+1, con balance de carga por día/turno: Programación	No presenta una propuesta de programa	Presenta un programa, pero el balance de carga no está completo	**Presenta un programa completo (con balance de carga por día/turno)**
Logística final de recursos (planificación/abastecimiento)	**El programa no considera l logística de abastecimiento**	El programa considera parcialmente la logística de abastecimiento	El programa considera toda la logística de abastecimiento necesaria
Lista de actividades y riesgos críticos de las tareas (planificación/ejecución)	**No se presenta lista de actividades y riesgos críticos de las tareas**	Se presenta lista incompleta de actividades y riesgos críticos de las tareas	Se presenta lista de actividades y riesgos críticos de las tareas
Solicitud de equipos de apoyo (planificación)	No se presenta la solicitud de equipos de apoyos requeridos	**Se presenta la solicitud de algunos equipos apoyos requeridos**	Se presenta la solicitud de equipos de apoyo requerido
DESARROLLO			
Presentación, asistencia y reflexión:	No se controla la asistencia y no se realiza reflexión	**Se controla asistencia, perc no se realiza reflexión o viceversa**	Se controla la asistencia y se realiza la reflexión
Presentar actividades de la Gantt para N+1: El equipo…	**No revisa en conjunto la carta Gantt**	Se revisa en conjunto la carta Gantt sin cuestionamientos	Se revisa en conjunto la carta Gantt de manera crítica, velando por eliminar las interferencias de recursos

Confirmación de rol - Reunión de Programación SOMA

Señalar actividades críticas y plan de inspección para seguridad: El equipo…	No revisa en conjunto las actividades críticas y los planes de inspección propuestos	**Revisa en conjunto las actividades críticas y los planes de inspección sin cuestionar**	Revisa en conjunto las actividades críticas y analiza los planes de inspección antes de aprobarlos
Presenta plan de control de residuos: El equipo…	No revisa el plan de control de residuos	**Revisa el plan de control de residuos sin cuestionamientos**	Revisa en conjunto el plan de control de residuos antes de aprobarlo
Presenta análisis técnicos	No revisa los análisis técnicos	Revisa los análisis técnicos sin cuestionamientos	**Revisa en conjunto los análisis técnicos antes de aprobarlos**
Presentar layout de distribución de recursos	No revisa el layout de distribución de recursos	Revisa el layout de distribución de recursos sin cuestionamientos	**Revisa en conjunto y cuestiona el layout de distribución de recursos antes de aprobarlo**
Presentar Gantt de preparativos y Gantt de aseos	No revisa el Gantt de preparativos y el Gantt de aseos	Revisa el Gantt de preparativos y el Gantt de aseos sin cuestionamientos	**Revisa en conjunto y cuestiona el Gantt de preparativos y el Gantt de aseos antes de aprobarlos**
Presentar plan de tránsito	No revisa el plan de tránsito	Revisa el plan de tránsito sin cuestionamientos	**Revisa en conjunto y cuestiona el plan de tránsito antes de aprobarlo**
Cierre formal: programación…	No solicita a los participantes la confirmación de programa N+1 para oficializar y congelar, pero no de manera formal	Solicita a los participantes la validación del programa N+1 para oficializar y congelar, pero no de manera formal	**Solicita a los participantes la validación del programa N+1 para oficializar y congelar**

MENTALIDADES Y COMPORTAMIENTOS

Respeto por las reglas de la reunión: Los asistentes…	No dan importancia al cumplimiento de las reglas	**Uno o más integrantes no respeta las reglas y refleja una falta de entendimiento de la importancia de la reunión**	El equipo completo respeta las reglas y es reflejo de la importancia que dan a la reunión
Preparación: La preparación de la información refleja la importancia que dan los participantes a la priorización	La preparación necesaria es nula y se le da poca importancia en todo el equipo	Uno o más asistentes no prepara la información y no entiende su importancia	**Todos aportan la información necesaria y de la manera esperada**
Motivación a la priorización: El equipo entiende que el principal objetivo es la priorización	Se discute poco o nada de priorización	**La priorización se discute parcialmente**	El equipo cuestiona y analiza la priorización en cada etapa de la reunión
La comunicación: ¿La comunicación de los participantes refleja entendimiento y convicción?	Se observa lenguaje de desaprobación en el equipo	Uno o más integrantes muestran lenguaje de desaprobación	**El equipo muestra un lenguaje positivo, colaborativo y alineado con el objetivo de la reunión**

Confirmación de rol - Reunión de Programación SOMA

Checklist de seguridad

N°	Requisito	SI	NO	Comentario
1	Las actividades programadas fueron secuenciadas considerando riesgos e interferencias operacionales.	☑	☐	
2	Los preparativos de terreno requeridos fueron considerados para las actividades programadas.	☑	☐	
3	Los requerimientos de tránsito, accesos y segregación fueron revisados.	☑	☐	
4	Las actividades que requieren permisos o autorizaciones especiales fueron identificadas.	☑	☐	
5	Los recursos de apoyo necesarios para la ejecución segura fueron considerados en la programación.	☑	☐	
6	Las actividades simultáneas con potencial interferencia fueron coordinadas.	☑	☐	
7	Se revisaron las condiciones (acreditaciones, capacitaciones, etc.) necesarias para el inicio seguro de los trabajos programados.	☑	☐	
8	Se consideraron los requerimientos de emergencia y respuesta ante contingencias cuando corresponde.	☑	☐	
9	Los aspectos de orden, limpieza y gestión de residuos fueron considerados en las actividades programadas.	☑	☐	

Feedback

Fortalezas de la reunión:		Suma del puntaje
Oportunidades de la reunión:		45.0
Plan		Nota
		4.2

Confirmación de rol - Reunión de Programación SOMA

Compromisos

Acción propuesta	Responsable	Fecha Compromiso	Estado de la acción	Evidencia de cierre
Verificar acreditaciones de EECC para trabajo eléctrico	I. Contreras	24/10/2026	EN CURSO	

Participantes

Área	Responsable	Asistencia	Conformidad
CONFIABILIDAD	usuario prueba	**SI**	—
OPERACIONES	usuario prueba	**NO**	**Sin información**
GSYS	usuario prueba	**SI**	—
ABASTECIMIENTO	usuario prueba	**SI**	—
PLANIFICADOR		—	—
PROGRAMADOR		—	—
EJECUTOR		—	—
ELÉCTRICOS		—	—
EECC		—	—
OTRO		—	—